

SJEKKLISTE FOR KUNDEEID(E) PROPAN-ANLEGG

Leveringsadresse:

Eier:

Før levering av propan på kundeid(e) anlegg kan finne sted, skal følgende forhold være dokumentert i orden:

1. Oppbevaringen er innmeldt i "Altinn"-systemet, skriftlig kvitering fra innmelding / oppdatering foreligger. **Str/antall:**
Utført av: **Dato:**
2. Oppbevaringen tilfredsstiller de relevante sikkerhetskrav som fremkommer av Myndigheters Forskrift(er), veiledninger og evt. anvendte standarder eller normer. Ajourførte tegninger, risikovurderinger med mer foreligger.
3. Tanken er CE-merket (ny tank)
Tankens sertifikater / dokumentasjon foreligger
Tanken er forskriftsmessig kontrollert / vedlikeholdt, kontrollene er dokumentert og tanken er merket
Angi siste kontroll- /rekvalifiseringsdato:
4. Ny(e) tank(er): Luft/ oksygen er forskriftsmessig fjernet fra tank(er).
5. Tanken(e) er inngjeret og avlåst. Domlokk på nedgravd tank er avlåst og fysisk sikret mot fysisk skade, påkjøring / brøyting.
6. Tanken er plassert/ nedgravd i samsvar med krav i leverandørens spesifikasjoner og gjeldende offentlige regelverk.
På nedgravde tanker skal påfyllingsstussen være plassert slik at den er sikkert og lett tilgjengelig for tankbilsjåføren.
7. Oppbevaringsstedet er forskriftsmessig sikkerhetsmerket og for nedgravde tanker er skilt som angir tankens geografiske plassering permanent montert på lett synlig sted.
8. Propantank og anlegg er tetthetskontrollert.
Angi dato og utførende for siste kontroll:
9. Tankens påfyllingsstuss er maksimalt 15 meter fra akseptabel og lovlig oppstillingsplass for tankbil. Adkomst for tankbil må være min 3 m bred i en høyde av min 3,7 m. Sjåfør skal ha fri oversikt over tankbil og mottakertank under fyllprosessen.

Denne sjekklister skal være gjennomgått og signert av kunde/eier/bruker før leveranser av Propan / LPG kan iverksettes.

Sted/ dato:

Kundens underskrift: